

御見積書

〇〇〇〇株式会社

御中

〇〇年 〇月 〇日

工事名 〇〇倉庫新築工事

工事場所 栃木県宇都宮市



栃木県知事許可(特-28)第25118号
〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉3丁目28番10号
tel ■028-688-8000(代)
fax ■028-688-8080

建物形状	SラビットMD 一般地域 RFタイプ		
建物寸法	W23,400m×L39,600m×H8,770m(高軒側) 腰壁高:0,400m		
庇含む面積	945.54㎡	桁行間隔	7200+4@6300+7200=39600
地耐力	5 t (コンクリート土間 7150ミリ)	地表面粗度	Ⅲ
雪荷重	40cm × 2kg	風速	34 m/sec

検印	担当印

下記の通り御見積申しあげます。

税込合計金額 54,200,000 円

項目	数量	価格	備考
仮設工事	1.00 式	2,852,800	トイレ・産廃BOX・バリケード含む。
基礎土間工事	1.00 式	14,476,300	残土処理費用は別途お見積りいたします。
ECOSYS建築工事	1.00 式	24,995,700	システム鉄骨工事(屋根・外壁含む) 屋根断熱:グラスウール50ミリ(ALC150ミリと同等) 外壁断熱:PB12.5ミリ×2
建具工事	1.00 式	2,506,200	軽量電動シャッター(防火設備)3台・マンドア3台・サッシ15台含む。
電気工事	1.00 式	853,200	照明器具を含む。
消防工事	1.00 式	0	
設備工事	1.00 式	0	
設計費	1.00 式	1,700,000	基本設計・実施設計・構造計算含む。
確認申請費	1.00 式	350,000	証紙代は施主様のご負担です。
諸経費	1.00 式	2,530,000	工事監理含む。
計		50,264,200	
値引		-79,015	
消費税(8%)		4,014,815	
合計		54200000	

備考 ○御見積りに無き工事は別途とさせていただきます。 ○仮設電気・仮設水道は支給してください。
○電気のお見積りは2次側のみとなっております1次側供給は別途と致します。 ○地盤調査及び地盤改良費は別途と致します。